


ingenaix

Umbau Knotenpunkt
B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße

Bauausschusssitzung 03.02.2026


Herr Dipl.-Ing. Stefan Bousonville



Sachstand

- Genehmigung Vorentwurf durch Straßen NRW
Januar 2026
- Aktuelle Planung wurde den betroffenen Anliegern
vorgestellt
- Mehrere Abstimmungen mit Versorgungsträgern
- Abstimmung mit der Anordnungsbehörde bzgl. der
Signalanlage
- Aufbereitung Ausschreibungsunterlagen

Umbau Knotenpunkt B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße





Geplante Bautätigkeiten im Ausbaubereich

- **Errichtung einer Lichtsignalanlage sowie Querungsstelle**
(gesicherte Quermöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer)
- **Errichtung von Bushaltestellen**
Rendezvous-Punkt
- **Grundhafte Erneuerung sämtlicher Verkehrsanlagen inkl. Neuauflage des Querschnitts**
- **Teilweise Erneuerung/Sanierung der Entwässerungskanäle**
- **Verlegung/ Erneuerung der Versorgungsleitungen**

Ausbauplanung

- Gesicherte Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer
 - ←→ Bereich LSA
 - ←→ Bereich Querungsstelle
- Führung der Radfahrer auf den Nebenanlagen
 - Einrichtungradweg
 - ←→ Zweirichtungsrادweg



Umbau Knotenpunkt B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße


Ausbauplanung

- Gesicherte Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer
- Mobilstation
- **Abschließbare Fahrradboxen**
- **"Rendezvous-Punkt" für Busverkehr**
- **Fahrradbügel**



Umbau Knotenpunkt B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße


Ausstattung Bushaltestellen



Barrierefreie Ausgestaltung

Digitale Fahrgastinformation


Fahrgastunterstand mit Solardach (B 258)



Ausbauplanung

- Gesicherte Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer
- Mobilstation
- "Rendezvous-Punkt" für Busverkehr

- Barrierefreiheit**
- Digitale Fahrgastinformation**
- Fahrgastunterstand**
- Fahrbahn in Beton**



Ausbauplanung

- Gesicherte Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer
- Mobilstation
- "Rendezvous-Punkt" für Busverkehr
- Signalisierung des Knotenpunktes

Gesicherte Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer

Unterschiedliche Umlaufprogramme für Tages- sowie Nachtzeiten


Bevorzugung ÖPNV

Fußgängerquerungen (zusätzliche Phasen auf Anforderung)

Behindertengerechte Ausstattung

- Barrierefreie Ausgestaltung der Querungen

Umbau Knotenpunkt B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße



Angedachter Bauablauf

Rosentalstraße

Vennstraße

Gesamtumfang

Gemeinde Roetgen/Straßen NRW

Erneuerung des Knotenpunktes
B 258/ Rosentalstraße




Straßen NRW

Grundhafte Erneuerung der
Bundesstraße zwischen Bahnhofstraße
und Vennstraße



Umbau Knotenpunkt B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße



Straßen NRW

Grundhafte Erneuerung der Bundesstraße zwischen Bahnhofstraße und Vennstraße

Bauphase 1

- Erneuerung Bundesstraße
FR Monschau und Nebenanlage im Vollausbau
- Teilweise Erneuerung/ Verlegung Versorgungsleitungen

Bauphase 2



- Erneuerung Bundesstraße
FR Aachen

Baubwicklung

1-streifige Verkehrsführung mit Baustellen-Lichtsignalanlage

Parallele Bautätigkeit zu BPH1-2 der Baumaßnahme Rosentalstraße

Umbau Knotenpunkt B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße



Gemeinde Roetgen/Straßen NRW

Erneuerung des Knotenpunktes
B 258/ Rosentalstraße


Bauphase 1

- Verlegung Verkehr auf nördliche Fahrspuren und Busspur (2-streifig)
- Erstellung provisorische Befestigung im südlichen Ausbaubereich
- Teilw. Erneuerung Kanal
- Abbindung Mühlenstraße

Bauphase 2

- Verlegung Verkehr auf südliche prov. Befestigung (2-streifig)
- Endausbau nördliche Fahrbahn und Nebenanlagen
- Teilw. Erneuerung Kanal

Umbau Knotenpunkt B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße



Gemeinde Roetgen/Straßen NRW

Erneuerung des Knotenpunktes
B 258/ Rosentalstraße

Bauphase 2a

- Erweiterung nördlichen Ausbaubereich
- **1-streifige** Verkehrsführung mit Baustellen-Lichtsignalanlage



Bauphase 3

- Verlegung Verkehr auf nördliche fertige Fahrspur
- Erstellung südliche Fahrbahn und Nebenanlagen
- Endausbau Mühlen-/ Poststraße
- **1-streifige** Verkehrsführung mit Baustellen-Lichtsignalanlage

Umbau Knotenpunkt B 258/ Rosentalstraße/ Mühlenstraße



Gemeinde Roetgen/Straßen NRW

*Erneuerung des Knotenpunktes
B 258/ Rosentalstraße*

Bauphase 4

- *Bundesstraße fertiggestellt*
- *Mühlenstraße fertiggestellt*
- *Grundhafter Ausbau der
Rosentalstraße*



Ingenaix GmbH
Schurzelter Strasse 27
D-52074 Aachen

mail mailbox@ingenaix.de
web www.ingenaix.de